



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 95%	Menos 55%	Sin inicial	
1. Construcción e Instalación Busto Juan Pablo Duarte.	Calle Duarte	RD\$231,095.00	RD%231,095.00		✓			DETALLES FINALES PINTURA
2. Construcción de Parador Fotográfico de las Cañitas	Las cañitas	RD\$1,529,099.00				✓		EN PROCESO DE LICITACIÓN
3. Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal	Tabacal	RD%874, 828.00	RD%874,828.00	✓				FINALIZACIÓN DEL OBRA
4. Parador Fotográfico Entra el Cerro la Recta.	La Recta	RD% 1,808,604.21				✓		EN PROOCESO DE LICITACIÓN
TOTAL		RD\$4,443,626.21						

Lorys Dismery Del Rosario Duran

Lorys Dismery Del Rosario Duran
 Enc. Planificación y Desarrollo

