



ALCALDIA MUNICIPAL DE BANICA, REP. DOM.

RNC: 4-30-08820-1

Informe Nivel de Avance Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) Julio – Diciembre 2024

En el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, siendo las 10:00 a.m. del día 09 de diciembre del año 2024, en el salón de actos Francisco Javiel Ramírez Alcántara del Ayuntamiento Municipal de Bánica se dio inicio a la reunión de rendición de cuentas del proceso de avance de las obras correspondientes al Presupuesto Participativo Municipal (PPM) al comité de seguimiento municipal.

Las obras que fueron aprobadas para ejecutarse en este año son:

DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIADA
Construcción de Badenes	Calle La Recta Sector La Manicera
Construcción de Solución de Drenaje	C/19 de Marzo Frente al Parque Central
Construcción de Muro de Gaviones	Arco de Entrada
Remozamiento del Parque Central	Parque Central
Construcción de Parque Recreativo	Sector Tabacal
Construcción de Parque Recreativo	El Gajo (continuación)
Construcción de Parador Fotográfico	Los Memisos
Construcción de Parador Fotográfico	La Recta, Entrada del Cerro
Construcción de Parador Fotográfico	Las Cañitas
Construcción de Parador Fotográfico	Rincón Grande
Construcción de Verja Perimetral	Vertedero Municipal
Colocación de Lámparas Iluminación	Sector La Recta
Colocación de Lámparas Iluminación	Sector Rastrillo
Construcción de Canaletas Encajonadas	Calle Duarte San Francisco de Asís
Construcción de Canaletas Encachadas	Los Memisos



M.S.G.C



ALCALDIA MUNICIPAL DE BANICA, REP. DOM.

RNC: 4-30-08820-1

De estas 15 obras solo se pudieron ejecutar a un 100% unas cuatro (4)

- 1-Construcción de solución de Drenaje C/19 de marzo, frente al parque central
- 2-Construcción de parque recreativo en El Gajo
- 3-Construcción del parador fotográfico de Rincón Grande
- 4-Construcción de canaletas encajonadas C/Duarte San Fco. de Asís.

El Sr. León Zarzuela expreso su preocupación con relación a que se colocan muchas obras y no son ejecutadas en el tiempo estimado, a lo que Marfi García, encargada de PPM le recordó que la mayoría de las obras son colocadas en el Plan de Inversión con miras a ser ejecutadas con la ayuda de alguna otra institución o ministerio y que durante este año no pudimos recibir apoyo de este tipo.

Marfi García les comunicó que dos de estas obras pasan al PPM-20258 debido a su importancia e impacto en la vida de los comunitarios.

La reunión concluyo siendo las 11:25 a.m. Con el compromiso de seguir trabajando de la mano como comité de seguimiento y ayuntamiento.


Coordinadora del PPM



MUNICIPIO DE BÁNICA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

Lugar: Salón Francisco Javier Ramírez Alcántara.

Fecha: 9/12/2024

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Loidisa Familia	comite de Seguimiento	miembro	829-496-9190	—
2. León Zazuela	r r	r r	829-512-8252	—
3. Roberto Ampel O.	comite Segumto	Miembro	829-780-2251	
4. Felicitá Zazuela	comite Seguimiento	Miembro	809-502-1575	
5. Marfi S. García B. -	Coordinadora PPM	Coordinadora	809-259-6571	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Marfi S. García B. -
 Coordinador PPM Ayuntamiento

