



ALCALDIA MUNICIPAL DE BANICA, REP. DOM.

RNC: 4-30-08820-1

Informe Nivel de Avance Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) Enero-Marzo 2025

En el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, siendo las 11:00 a.m. del día 24 de marzo del año 2025, en el salón Francisco Javier Ramírez Alcántara del Ayuntamiento Municipal de Bánica, se dio inicio a la reunión de rendición de cuentas del proceso de avance de las obras correspondientes al Presupuesto Participativo Municipal (PPM) al comité de seguimiento municipal.

La finalidad principal de este primer informe es dejarle saber al Comité de Seguimiento el nivel de ejecución de las obras que fueran incluidas dentro del Cronograma del PPM de este año.

***Inicio**

Inicialmente la Señorita Loidisa Familia realizó una oración para dejar este encuentro en manos del señor Dios.

Seguido de las palabras de bienvenida de la Sra. Marfi Stephanie García Cepeda, encargada del Presupuesto Participativo Municipal del Ayuntamiento Municipal de Bánica.

***Temas Tratados:**

***Las obras que fueron aprobadas para ejecutarse en este año:**

1-Construcción e Instalación Busto de Juan Pablo Duarte, por un monto de \$231,095.00

2-Construcción de Parador Fotográfico en Las Cañitas, por un monto de \$1,529,099.00

3-Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal, por un monto de \$874,828.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE BANICA, REP. DOM.

RNC: 4-30-08820-1

*Nivel de Avance


La encargada de Compras y Contrataciones (interina), Sra. Yandra de los Santos les informó a los miembros del comité que se estuvo llevando a cabo el proceso de licitación de la obra que está programada para realizarse durante el primer trimestre del año, específicamente la construcción e instalación del busto de Juan Pablo Duarte.

De igual forma el Sr. Roberto Oviedo mencionó lo mismo que había dicho hace una hora en la reunión del Consejo de Desarrollo (la cual se estuvo realizando momentos antes que esta), Esta obra tenía que haberse iniciado en el mes de enero, específicamente el primer picazo debió darse el 26 de enero por ser una fecha simbólica e inaugurarse durante el mes de la patria.

*Conclusión:

La Encargada de PPM del ayuntamiento, Sra. Marfi Stephanie García Cepeda les recordó a los presentes la importancia de cada uno de ellos en los procesos referentes al PPM y los invitó a que ante cualquier duda o sugerencia dejármola saber.

La reunión concluyó siendo las 11:45 a.m. Con el compromiso de seguir trabajando de la mano como comité de seguimiento y ayuntamiento.


Sra. Marfi Stephanie García Cepeda
Coordinadora del PPM





ALCALDIA MUNICIPAL DE
BÁNICA, REP. DOM.
RNC: 4-30-08820-1
2024-2028



“Municipio fronterizo, colonial que avanza”

TEMA: Informe Primer Trimestre 2025 (Enero-Marzo) al Comité de Seguimiento PPM	LUGAR: Salón Francisco Javier Ramírez Alcántara, Ayuntamiento Municipal de Bánica	DEPARTAMENTO: Presupuesto Participativo Municipal (PPM)
FECHA: Lunes 24 de Marzo del 2025	HORA: 11:00 a.m.	

No.	Nombre y Apellido	Genero	Institución	Cargo	Teléfono
01	Marta S. García Cepeda	F	Ayuntamiento	Enc. PPM	809-259-6571
02	Yancho de los Santos Rosero	F	Ayuntamiento B	Enc. de Control	809-397-1183
03	León Zarzuela	M	Comité	Miembro	829-512-8252
04	Roberto A. Oriedo	M	"	"	829-780-2251
05	Sra. Felicitá Zarzuela	F	"	"	809-502-1575
	Saidisa Familia	F	"	"	829-496-9190