

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 95%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción e Instalación Busto Juan Pablo Duarte	Calle Duarte	RD\$231,095.00	RD\$231,095.00		✓			ULTIMOS DETALLES
2. Construcción de Parador Fotográfico	Las Cañitas	RD\$1,529,099.00				✓		EN PROCESO DE LICITACION
3. Construcción Verja Perimetral del Vertedero.	Tabacal	RD\$874,828.00	RD\$846,433.77	✓				
TOTAL		RD\$2,635,022.00						

de J. P. R. S. M. y P. R. S.
FIRMA ALCADÍA

22/09/2025
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	
Obras en proceso	2	-50% +95%
Obras pendientes	0	
TOTAL	3	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD%2,635,022.00	RD%1,105,923.00	RD%1,529,099.00	96.75