



ALCALDIA MUNICIPAL DE BANICA, REP. DOM.

RNC: 4-30-08820-1

2024-2028



Informe Nivel de Avance Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) Julio-Septiembre 2025

En el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, siendo las 11:00 a.m. del día 19 de septiembre del año 2025, en el salón Francisco Javier Ramírez Alcántara del Ayuntamiento Municipal de Bánica, se dio inicio a la reunión de rendición de cuenta del proceso de avance de las obras correspondientes al Presupuesto Participativo Municipal (PPM) al comité de seguimiento municipal.

La finalidad principal de este informe es dejarle saber al Comité de Seguimiento el nivel de ejecución de las obras que fueron incluidas dentro del Cronograma del PPM de este año.

***Inicio:**

Inicialmente la Sra. Loidisa Familia realizó una oración para dejar este encuentro en manos del señor Dios.

Seguido de las palabras de bienvenida de Sra. Lorys Dismery del Rosario encargada del Presupuesto Participativo Municipal del Ayuntamiento de Bánica.

***Temas Tratados:**

***Las obras que fueron aprobadas para ejecutarse en este año:**

- 1-Construcción e Instalación Busto de Juan Pablo Duarte, por un monto de \$231,095.00
- 2-Construcción de Parador Fotográfico en Las Cañitas, por un monto de \$529,099.00
- 3-Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal, por un monto de \$874,828.00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
BANICA, REP. DOM.**
RNC: 4-30-08820-1
2024-2028

Nivel de Avance


La encargada de Compra y Contrataciones Sra. Marlegni Hernández Alcántara les informo a los miembros del comité que se estuvo llevando a cabo el proceso de licitación de la obra que está programada para realizarte durante el tercer trimestre del año.

Específicamente la construcción del Parador Fotográfico de las Cañitas. De igual forma Sr. Roberto menciona lo mismo que había dicho hace una hora en la reunión de Consejo de Desarrollo (la cual se estuvo realizando momentos antes que esta). Esta obra tenía que haberse iniciado en el mes julio específicamente, para que los comunitario ausentes de las Cañitas pudieran disfrutar de él.

***Conclusión:**

La encargada de PPM del Ayuntamiento, Sra. Lorys Dismery del Rosario Duran les recordó a los presentes la importancia de cada uno de ellos en los procesos referentes al PPM y los invito a que ante cualquier duda o sugerencia dejárnosla saber.

La reunión concluyo siendo las 11:55 a.m. con el compromiso de seguir trabajando de la mano como comité de seguimiento y ayuntamiento.


Sra. Lorys Dismery Del Rosario Duran
Coordinadora del PPM





MUNICIPIO DE BÁNICA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

TEMA: Informe Tercer Trimestre 2025 (Julio-Septiembre) al comité de seguimiento PPM	LUGAR: Salón Francisco Javier Ramírez Alcántara Ayuntamiento de Bánica	DEPARTAMENTO: Presupuesto Participativo Municipal (PPM)
FECHA: Viernes 19 de septiembre del 2025	HORA: 11:00a.m	

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	GENERO
1. Josefina Alcántara	Iglesia	Pastora	829-429-8210	F
2. León Zarzuela	Ayuda Mutua	Miembro	829-512-8252	M
3. Manuel Moreno Luciano	Junta de Vecino	Presidente	809-314-0457	M
4. Baldomero Matos	Iglesia	Miembro	809-698-9570	M
5. Filgia María Pérez	Sociedad Civil	Miembro	809-924-9827	F
6. Guillermina Jiménez R.	Ayuntamiento	Tesorera	849-885-2616	F
7. Lorys Del Rosario	Ayuntamiento	Coordinadora del PPM	849-481-2115	F
8. Marlegni Hernández	Ayuntamiento	Enc. Compras	829-740-8140	F
9. Felicita Zarzuela	Junta de Vecino	Miembro	809-502-1575	F
10. Roberto Oviedo	Junta de Vecino	Miembro	829-780-2251	M
11. Loidisa Zarzuela	Represente Iglesia	Miembro	829-496-9190	F